



**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ КОМИССИЯ
Березовского муниципального округа
Пермского края**

Ленина ул., д.33, с. Березовка, Пермский край, 617570 тел. (34251) 3-05-57

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 1

с. Березовка

29.03.2022

Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Переборская основная общеобразовательная школа» Лузиной О.Г.

В соответствии с приказом председателя контрольно-счетной комиссии Березовского муниципального округа Пермского края (далее - КСК) о проведении контрольного мероприятия¹, председателем контрольно-счетной комиссии Русиновой Ю.В., инспектором контрольно-счётной комиссии Гладких Н.В. проведено контрольное мероприятие по вопросу «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на ремонт системы отопления МБОУ «Переборская основная общеобразовательная школа» и ремонт ограждения МБОУ «Переборская основная общеобразовательная школа» в рамках реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов», по результатам которого выявлены следующие нарушения и недостатки:

- При исполнении гражданско-правового договора допущены нарушения законодательства в сфере закупок:

исполнение гражданско-правового договора от 15.04.2021г. № Д-8 по ремонту ограждения осуществлено не в соответствии с локальным сметным расчетом,

¹ Приказ председателя контрольно-счетной комиссии Березовского муниципального округа Пермского края от 31.01.2022 № 1-км «О проведении контрольного мероприятия»

являющимся неотъемлемой частью договора,

оплата по договорам произведена с нарушением установленных сроков, расчет неустойки за нарушение условий договора произведен неверно, не предъявлено требование об оплате неустойки за нарушение сроков исполнения договора,

- При внесении изменений в гражданско-правовой договор на выполнение работ по ремонту системы отопления были допущены нарушения гражданского законодательства, законодательства в сфере закупок:

при внесении изменений в объемы работ муниципального контракта от 02.04.2021г. № Д-10 по отдельным позициям локального сметного расчета допущено изменение количества товара, объема работ более чем на 10%, кроме того изменены виды выполняемых работ,

заключение Дополнительного Соглашения на ремонт системы отопления заключено после установленного сроком исполнения договора,

- Выявлено нецелевое использование бюджетных средств:

произведена оплата за оказание услуг по осуществлению строительного контроля за ремонтные работы, относящиеся к текущему ремонту за счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания.

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков на основании Положения о контрольно-счетной комиссии Березовского муниципального округа Пермского края, утвержденного решением Думы Березовского муниципального округа Пермского края от 25.11.2021 № 77, предлагается следующее:

- Соблюдать требования гражданского законодательства, законодательства в сфере закупок при заключении и внесении изменений в муниципальные контракты на выполнение работ (оказание услуг, приобретение товаров), заключаемых в целях обеспечения муниципальных нужд.

- Соблюдать требования по приемке и оплате выполненных работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов, осуществлять контроль за соблюдением сроков.

- Руководствуясь условиями гражданско-правовых договоров в части гарантийных обязательств, обеспечить устранение дефектов, выявленных в ходе визуального осмотра объекта.

- Осуществить претензионную работу к подрядной организации об уплате неустойки в связи с нарушением сроков выполнения гражданско-правового договора.

- В рамках гарантийных обязательств по гражданско-правовому договору от 02.04.2021 № Д-10 после окончания отопительного сезона обеспечить устранение замечаний ремонта системы отопления.

- Не допускать нецелевого, неправомерного расходования бюджетных ассигнований.

- Провести проверки по каждому из выявленных фактов нарушений, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Принять меры по устранению выявленных недостатков, а также по устранению причин и условий выявленных нарушений и недостатков.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах необходимо проинформировать контрольно-счетную комиссию Березовского муниципального округа Пермского края до 29 апреля 2022 года.

Председатель контрольно-счетной
комиссии Березовского муниципального
округа Пермского края



Ю.В.Русинова

Экземпляр представления на 2 листах получил:

директор Муниципального округа Кемарьевна
(должность и Ф.И.О., лица, получившего представление)

29.03.2022
(дата)

[подпись]
(подпись)